

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN &  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (2022-23)**

Budget : Development

Ministry / Divisons/ Agency : Energy and Mineral Resources Division , EMRD  
 Procuring Entity Name & Code : "ঐতি অনুসঞ্চান কৃপ (টেবৰী-১ ও ইলিশা-১) এবং গাঁথি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কৃপ (ভুজা নথ-২) খনন" প্রকল্প।  
 Project/ Programme & Code : 942000034

Contract Package No.	Description of Procurement SERVICES	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	10.00	Plan date	01.03.22	25.03.22	30.03.22	16	17	18	
SD1	গাঁথি ভাজা	No.	2	OTM / DPM / RFQ	PD	BAPEX	9	10	Plan days	Actual dates	Plan days	Actual dates	05.04.22	30.06.23		
SD2	টুর্ন-কী ভিত্তিতে প্রিলিং অপ্পারেশন স্টার্টস ট্রেন্সি- ১ কৃপ খনন।	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	15,083.25	Plan date	Plan days	Actual dates	Plan days	Actual dates	13.06.21	30.07.21		
SD3	টুর্ন-কী ভিত্তিতে প্রিলিং অপ্পারেশন স্টার্টস টেলা নথ-২ কৃপ খনন।	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	15,268.25	Plan date	Plan days	Actual dates	Plan days	Actual dates	13.06.21	30.07.21		
SD4	টুর্ন-কী ভিত্তিতে প্রিলিং অপ্পারেশন স্টার্টস ইলিশা- ১ কৃপ খনন।	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	14,982.50	Plan date	Plan days	Actual dates	Plan days	Actual dates	13.06.21	30.07.21		
SD5	লাই ইউন হাল এব ফেডে- বিদি যাটি) ডার্ন হেল বষ্টপাতি ও সেবা প্রাতিষ্ঠাপন বয়	No.	1	Special Act	CCGP	GDF	1,000.00	Plan date	Plan days	Actual dates	Plan days	Actual dates	13.06.21	30.07.21		
SD6	বিদ্যুৎ সংযোগ, মালামাল ও সোলার প্যানেল, ও অন্যান্য ক্ষেত্র	No.	3	DPM / RFQ	PD	BAPEX	25.00	Plan date	Plan days	Actual dates	Plan days	Actual dates	20.09.22	30.06.23		
<b>Total Value of Goods Procurement</b>							<b>Total</b>	<b>30,386.50</b>								

Engr. Mohammad Ahsanul Arif  
 Project Director  
 (Tobgi-1, Ilisia-1, Bhola North-2  
 Drilling Project), BAPEX

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN &  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (2022-23)**

Ministry / Divisons/ Agency : Energy and Mineral Resources Division, EMRD  
 Procuring Entity Name & Code : "ইটি অনুসরণ কৃপ (টেক্সো-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কৃপ (ভোলা নথ-২) খনন" প্রকল্প।  
 Project/ Programme & Code : 942000034

Budget : Development

Contract Package No.	Description of Procurement Works	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন টেক্সো-১, ভোলা নথ-২, ইলিশা-১	2	3	4	5	6	7	8	BAPEX	20.00	Plan date	15.08.22	12	13	14	15	17
WD1	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন টেক্সো-১, ভোলা নথ-২, ইলিশা-১	Sq. Mtr.	3	OTM / RFQ	PD	BAPEX	20.00	Plan date	Plan days								30.06.23
WD2	ভূমি উন্নয়ন কৃপ এলাবা টেক্সো-১, ভোলা নথ-২, ইলিশা-১	Sq. Mtr.	2	OTM/ RFQ	PD	BAPEX	15.00	Plan date	Actual dates	Plan days							
WD3	বর্ষ মুদ্রণের কাজ কর গেটসাই টেক্সোগোলাল ওয়ার ফের্সিং ও ডিনির্প স্তুতা টেক্সো, লাইচিং প্রেস্ট ও বিল্টিস, পাম্প হাউস এবং স্ট্রুকচার কাঠামো	Packag e	6	OTM/ RFQ	PD	BAPEX	15.00	Plan date	Plan days	Actual dates							30.06.23
WD4	বর্ষ মুদ্রণের কাজ কর বার্ডলি ওয়ার, আর্জি নির্বাপক প্লট, বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, বার্কপ, নির্দেশক বোর্ড মেইন গ্রাউন্ড ইআদি নির্মাণ	Packag e	6	RFQ	PD	BAPEX	35.00	Plan date	Plan days	Actual dates							30.06.23
Total Value of Goods Procurement							Total	220.00									

  
 Engr. Mohammad Ansul Amin  
 Project Director  
 Drilling Project, BAPEX  
 (Togi-1, Illisha-1, BAPEX)

  
 Engr. Mohammad Ansul Amin  
 Project Director  
 Drilling Project, BAPEX  
 (Togi-1, Illisha-1, BAPEX)

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT, (2022-23)

**Ministry / Divisons/ Agency :** Energy and Mineral Resources Division , EMRD  
**Purchasing Entity Name & Code:** "ଟିଆସ୍ ଅନ୍ତୁଷ୍ଠାନ କୃପ (ଟିବୀ-୧ ଓ ଇଲିଶ୍-୧)" ଏବଂ ୧୮୮ ଯୂଳାଯନ କାମ ଉତ୍ସମନ କୃପ (ଡାଳା ନର୍ଥ-୨) ଥିବାରୁ  
**Project/ Programme & Code :** ୧୫୨୦୦୦୩୪

Budget : Development

  
Mohammad Ahsanul Amin  
Engr. Project Director North-2  
Engr. Project Director, BDAPEX  
(Tobag-1, IJMSA-1), BAPEX  
(Drilling Project)